

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công đến 28/4/2025

Căn cứ Thông báo số 73/TB-UBND ngày 14/3/2025 về Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Đ/c Cao Anh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02/2025.

Trên cơ sở số liệu của các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổng hợp báo cáo UBND huyện Phú Hòa về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công đến ngày 28/4/2025, với các nội dung sau:

I. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công đến 28/4/2025

Tổng kế hoạch vốn đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 315.975 triệu đồng. Trong đó:

- Kế hoạch giao đầu năm: 229.569 triệu đồng.
- Kế hoạch năm 2024 kéo dài sang 2025: 23.366 triệu đồng.
- Điều chuyển, bổ sung: 63.040 đồng.
- Đã giải ngân đến 28/4/2025: 17.525 triệu đồng, đạt 5,55% kế hoạch.

Cụ thể như sau:

1. Vốn cân đối ngân sách huyện:

1.1. Vốn cân đối ngân sách huyện được cấp trên giao:

Kế hoạch sau khi điều chỉnh, bổ sung: 13.940 triệu đồng. Trong đó:

- Kế hoạch giao đầu năm: 11.622 triệu đồng.
- Kế hoạch năm 2024 kéo dài sang 2025: 2.318 triệu đồng.
- Điều chuyển, bổ sung: 0 đồng.
- Đã giải ngân đến 28/4/2025: 5.804 triệu đồng, đạt 41,64% kế hoạch.

1.2. Vốn huy động từ quỹ đất:

Kế hoạch sau khi điều chỉnh, bổ sung: 216.422 triệu đồng. Trong đó:

- Kế hoạch giao đầu năm: 200.000 triệu đồng.
- Kế hoạch năm 2024 kéo dài sang 2025: 16.422 triệu đồng.
- Điều chuyển, bổ sung: 0 đồng.
- Đã giải ngân đến 28/4/2025: 9.117 triệu đồng, đạt 4,21% kế hoạch.

2. Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất:

Kế hoạch sau khi điều chỉnh, bổ sung: 62.590 triệu đồng. Trong đó:

- Kế hoạch giao đầu năm: 0 đồng.
- Kế hoạch năm 2024 kéo dài sang 2025: 0 đồng.

- Điều chuyển, bổ sung: 62.590 triệu đồng.
- Đã giải ngân đến 28/4/2025: 61 triệu đồng, đạt 0,10% kế hoạch.

3. Nguồn tăng thu ngoài tiền sử dụng đất và tiết kiệm chi năm 2024:

Kế hoạch sau khi điều chỉnh, bổ sung: 450 triệu đồng. Trong đó:

- Kế hoạch giao đầu năm: 0 đồng.
- Kế hoạch năm 2024 kéo dài sang 2025: 0 đồng.
- Điều chuyển, bổ sung: 450 triệu đồng.
- Đã giải ngân đến 28/4/2025: 425 triệu đồng, đạt 94,44% kế hoạch.

4. Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ:

Kế hoạch sau khi điều chỉnh, bổ sung: 14.535 triệu đồng. Trong đó:

- Kế hoạch giao đầu năm: 10.000 triệu đồng.
- Kế hoạch năm 2024 kéo dài sang 2025: 4.535 đồng.
- Điều chuyển, bổ sung: 0 đồng.
- Đã giải ngân đến 28/4/2025: 1.086 triệu đồng, đạt 7,47% kế hoạch.

5. Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới):

Kế hoạch sau khi điều chỉnh, bổ sung: 6.038 triệu đồng. Trong đó:

- Kế hoạch giao đầu năm: 5.947 triệu đồng.
- Kế hoạch năm 2024 kéo dài sang 2025: 91 triệu đồng.
- Điều chuyển, bổ sung: 0 đồng.
- Đã giải ngân đến 28/4/2025: 662 triệu đồng, đạt 11,13% kế hoạch.

6. Vốn huy động các nhà tài trợ, ủng hộ (phân bổ cho công trình theo mục đích tài trợ, ủng hộ):

Kế hoạch sau khi điều chỉnh, bổ sung: 2.000 triệu đồng. Trong đó:

- Kế hoạch giao đầu năm: 2.000 triệu đồng.
- Kế hoạch năm 2024 kéo dài sang 2025: 0 đồng.
- Điều chuyển, bổ sung: 0 đồng.
- Đã giải ngân đến 28/4/2025: 369 triệu đồng, đạt 18,47% kế hoạch.

(Chi tiết từng danh mục đính kèm)

II. Đánh giá tình hình và kết quả đạt được:

2.1. Kết quả đạt được:

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ngành tỉnh và sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của các cấp lãnh đạo, tình hình đầu tư công trên địa bàn huyện đạt được một số kết quả nhất định:

- Công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành thống nhất, xuyên suốt, quyết liệt, hiệu quả, kịp thời của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện dự án đầu tư công.

- Tham mưu UBND huyện việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 được triển khai ngay từ đầu năm trong quá trình tổ chức thực hiện được rà soát, bổ sung kế hoạch vốn năm 2025 đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch; phân bổ nguồn vốn đầu tư cân đối hài hòa giữa các lĩnh vực và giữa các địa phương trên địa bàn huyện.

- Công tác giải ngân vốn các dự án được các chủ đầu tư chú trọng. Công tác quản lý đầu tư xây dựng được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khâu quyết toán dự án hoàn thành.

2.2. Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công

4 tháng đầu năm 2024 vốn kế hoạch giải ngân rất thấp, không đạt kế hoạch, nguyên nhân:

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án chậm, kéo dài, nhất là đơn giá bồi thường, xác định nguồn gốc đất; chưa có giá đất cụ thể để xây dựng phương án bồi thường; hộ dân không phối hợp trong công tác kiểm kê cũng như xác định đối tượng để bồi thường.

- Công tác thu ngân sách đạt thấp do chưa hoàn thành các thủ tục để đưa ra bán đấu giá quyền sử dụng đất của các dự án.

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền; vận động, đối thoại; cưỡng chế (nếu có) để sớm hoàn thành mặt bằng, bàn giao đơn vị thi công.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm đưa ra bán đấu giá quyền sử dụng đất các dự án.

- Đôn đốc các nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp, tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng trong quá trình thực hiện; kịp thời giải ngân; thanh quyết toán theo quy định.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Hoà báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Dương Ngọc Bi